

**REPUBBLICA ITALIANA**

**PROVINCIA DI SASSARI**



**COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO – BONO (SS)**  
(ANELA, BENETUTTI, BONO, BOTTIDDA, BULTEI, BURGOS, ESPORLATU, ILLORAI, NULE)  
**Piazza San Francesco n°1 – 07011 – Bono**

LAVORI RELATIVI A : *INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL CAPPING FINALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NECESSARIE ALLA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA CONTROLLATA CONSORTILE IN LOC. "MONTE PAZZA" – BONO (SS)-*

*CUP: J13D13001870002 - CIG.: 7280302743*

IMPRESA : GP Costruzioni Stradali srl con sede a Pozzomaggiore (SS), loc. Cae, zona PIP rappresentata dal Sig. Piredda Angelo, nato a Sassari il 18/09/1993, residente a Pozzomaggiore (SS), nella traversa Carlo Pisacane, 7/c C.F.: PRDNGL93P18I452K, SNC, con domicilio eletto presso la sede della COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO – BONO (SS) Piazza San Francesco n°1 – 07011 – Bono

PARTITA I.V.A./ CODICE FISCALE : 02431660907.

CONTRATTO: stipulato in data 19/07/2018 - N°1 di repertorio.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FINALE**  
**(Art. 102 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Art.36 comma b.5 del CSA)**

Premesso che :

-In data 16.06.2020, veniva rilasciato dal sottoscritto Direttore dei Lavori in epigrafe, il documento, comprendente la Relazione sul Conto Finale (Art.102 del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i.) ed il Certificato di Regolare Esecuzione Parziale (Art. 102 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Art.36 comma b.5 del CSA), che si considera parte integrante del presente documento, nel quale veniva

precisato che lo Stato Finale Definitivo ed il Certificato di Regolare Esecuzione Finale sarebbero stati emessi entro 30 giorni, dalla ultimazione della cosiddetta Gestione Agronomica Semestrale della durata di 180 giorni, come appunto disposto nel CSA (Art. 36 comma b.5);

-In data 29.06.2020, veniva segnalato dalla D.L., con nota PEC all'Impresa Appaltatrice GP Costruzioni srl, *“che a seguito di ulteriori controlli, relativi alla gestione agronomica dell'idrosemina, è emerso che nella parte sommitale della discarica, in un'area della superficie di circa 2.000 mq, non vi è stato un uniforme attecchimento e crescita delle essenze, verosimilmente anche dovuto all'assenza di adeguato apporto irriguo”*, con contestuale richiesta alla stessa Impresa di intervenire tempestivamente per eliminare le carenze sopra evidenziate.

-L'Impresa GP Costruzioni srl ha quindi comunicato alla D.L., che il periodo più adatto per una ripresa dell'idrosemina nell'area interessata, sarebbe stato quello decorrente a partire dal mese di settembre 2020.

Premesso quanto sopra, accertato che a seguito del sopralluogo effettuato dal sottoscritto D.L. in data 23.10.2020 unitamente al RUP Dr. Ing. Maria Francesca Pala, si è potuto verificare che a seguito di una nuova semina nella parte della discarica in questione, si è manifestato un sensibile miglioramento dello sviluppo della vegetazione; considerato inoltre che nel caso del su citato sopralluogo del 23.10.2020, la sottoscritta D.L. ha altresì accertato il buono stato di conservazione ed efficienza di tutte le opere realizzate, conformemente a quanto già riportato nel precedente Certificato di Regolare Esecuzione Parziale del 16.06.2020, con il presente atto si

#### **Certifica la Regolare Esecuzione Definitiva**

di tutte le opere realizzate dall'Impresa GP Costruzioni srl, già prese in consegna dalla Amministrazione Appaltante Comunità Montana del Goceano a seguito del precedente sopracitato Certificato di Regolare Esecuzione Parziale del 16.06.2020.

Si procederà inoltre quanto prima anche alla emissione dello Stato Finale Definitivo, nel quale verranno contabilizzati il saldo della Gestione Agronomica Semestrale e le ulteriori ore in economia relative all'assistenza prestata dall'Impresa nel corso delle prove e misurazioni sull'impianto di

aspirazione e convogliamento del biogas e sul sistema torcia/biofiltro nei giorni 4 e 5 Febbraio del 2020; a tale proposito si fa rilevare che anche nel corso dell'ultimo sopralluogo del 23.10.2020, è stata effettuata una ulteriore prova di accensione della torcia statica di combustione del biogas, con esito negativo a causa del basso titolo in metano nella miscela gassosa in arrivo, che è stata quindi deviata sul biofiltro, prima dell'emissione convogliata in atmosfera.

Il presente atto è costituito da n.3 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Bono, li 10.11.2020

L'APPALTATORE:  
*Sig. Angelo Piredda*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
DIREZIONE LAVORI:  
*Dr. Ing. Orazio Filippi*



A handwritten signature in blue ink, written over the stamp.

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO:  
*Dr. Ing. Maria Francesca Pala*

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE  
L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

*Dr. Ing. Orazio Filippi*



A handwritten signature in blue ink, written over the stamp.